



Conseil Municipal du 24 janvier 2025

Réponse aux questions écrites du Groupe « Imaginons Obernai »

Question : Travaux de restructuration du Domaine de la Léonardsau

Communication d'un tableau détaillé et actualisé du montant total des travaux réalisés, classés par lot et précisant le nombre et la nature des avenants, en valeur et en pourcentage pour chaque lot.

En réponse à votre question écrite, vous trouverez, ci-joint, l'état financier des marchés de travaux de la Léonardsau.

Le document fait ressortir une évolution du montant global des marchés de travaux de 7,18%, soit un taux très inférieur à celui communément admis par la jurisprudence administrative de façon courante (15%) ou qui s'inscrirait dans un contexte d'aléa imprévisible (50%)

Les principaux avenants passés répondent à des aléas de chantier rencontrés lors des travaux de réhabilitation (après démontage / curage / démolition) qui présentaient un caractère incontestablement imprévisible.

Ce sont naturellement les lots «MH», portant spécifiquement sur la restauration du château, qui présentent les évolutions les plus notables : maçonnerie-pierre de taille ; charpente, couverture, menuiseries extérieures.

Les avenants ont fait l'objet d'une présentation détaillée et systématique en Commission d'Appel d'Offres (CAO).

Vous trouverez, ci-joints :

- le récapitulatif général synthétique lot par lot des différents avenants qui ont été approuvés, comportant notamment les ratios,
- le descriptif lot par lot annexé au tableau général synthétique qui reprend les descriptifs communiqués aux membres de la CAO, comportant notamment la nature des travaux et les montants individualisés.

Question : Plan de financement et bilan UTMB

Communication des comptes de résultat 2024 du Trail Alsace Grand Est ainsi que le détail des financements apportés par les collectivités publiques dans le budget de cette manifestation.

En réponse à votre question écrite, vous trouverez, ci-joint, le bilan financier de l'édition 2024 du Trail Alsace Grand Est by UTMB qui nous a été communiqué par l'organisateur de l'événement.

Par rapport au prévisionnel, l'augmentation des recettes inscriptions a permis de compenser la baisse des soutiens institutionnels et la hausse logique des dépenses opérationnelles, liée à la fois à la croissance du nombre d'inscrits et à une journée de course supplémentaire. Globalement, la baisse des soutiens institutionnels, ainsi que les investissements consentis pour pérenniser le projet n'ont pas permis à la marge de s'améliorer significativement par rapport à 2023. Elle reste donc proche de l'équilibre.

Pour ce qui concerne les collectivités locales qui contribuent à la bonne organisation de la manifestation, leurs participations financières sont les suivantes :

- Région Grand Est	140 000 €
- Collectivité européenne d'Alsace	58 333 €
- Colmar	15 000 €
- Obernai	50 000 €
- Barr	15 000 €

La contribution des collectivités publique est de 278 333 € pour l'édition 2024 représentant un peu plus de 24% des recettes sur un total de 1 144 333 € de recettes perçues par l'organisateur pour un coût global d'organisation de 1 136 000 €.

Les retombées économiques directes pour le territoire ont été évaluées à 1 957 100 € soit en augmentation de 12% par rapport à la première édition de 2023, étant précisé que seuls les séjours touristiques apportant une dépense supplémentaire pour le territoire sont pris en compte. Les consommations des participants et de leurs accompagnateurs ne sont pas pris en compte.

Information sur le budget prévisionnel 2025 du Trail Alsace Grand Est par UTMB et de son plan de financement prévisionnel précisant les fonds apportés par les collectivités publiques

Pour ce qui concerne le budget prévisionnel 2025 du Trail Alsace Grand Est par UTMB et de son plan de financement prévisionnel, l'organisateur prévoit des dépenses au quasi même niveau que le réalisé 2024, soit à hauteur de 1 130 000 € couverts par 1 138 000 € de recettes.

Le plan de financement laisse apparaître un financement non consolidé et définitif des collectivités locales de la manière suivante :

- Région Grand Est	140 000 €
- Collectivité européenne d'Alsace	
- Colmar	
- Obernai	50 000 €
- Barr	15 000 €

La Ville d'Obernai propose de renouveler et maintenir son partenariat pour la 3^{ème} édition à hauteur de 50 000 € à l'instar des années précédentes, sachant que la Ville accueillera encore davantage de courses et de coureurs en 2025.



Le Maire

Bernard FISCHER

LEONARDSAU

Travaux	Montant initial marché € HT	Montant avenants	Montant initial + avenant	Ratio	Total acomptes	% avancement (total acomptes)
LOT1 MH - Installation de chantier - Echafaudages	216 629,56 €	10 530,00 €	227 159,56 €	4,86%	204 270,44 €	94,29%
LOT 2MH - Fongicide - Traitement de la mérule	180 000,00 €	0,00 €	180 000,00 €	0,00%	180 000,00 €	100,00%
LOT 03 - Gros œuvre – Démolition	455 811,06 €	55 733,32 €	511 544,38 €	12,23%	508 907,63 €	99,48%
LOT 04MH - Maçonnerie - Pierre de taille - MH	215 216,00 €	96 351,49 €	311 567,49 €	44,77%	251 436,74 €	80,70%
LOT05 - Charpente bois	286 186,04 €	75 548,93 €	361 734,97 €	26,40%	286 939,91 €	79,32%
LOT 05MH - Charpente Menuiserie - MH	191 824,96 €	29 968,34 €	221 793,30 €	15,62%	219 593,67 €	99,01%
LOT 06 - Charpente métallique	191 935,06 €	0,00 €	191 935,06 €	0,00%	158 573,98 €	82,62%
LOT 07 - Couverture – Etanchéité	41 445,04 €	4 006,24 €	45 451,28 €	9,67%	44 046,78 €	96,91%
LOT 07MH - Couverture - MH	350 209,48 €	47 978,42 €	398 187,90 €	13,70%	339 959,96 €	85,38%
LOT 08 - Bardage et couverture cuivre	260 523,97 €	0,00 €	260 523,97 €	0,00%	13 026,20 €	5,00%
LOT 09 - Menuiseries extérieures bois	129 889,00 €	19 965,00 €	149 854,00 €	15,37%	148 031,80 €	68,70%
LOT 10 - Menuiseries extérieures aluminium	237 465,00 €	0,00 €	237 465,00 €	0,00%	13 236,00 €	5,57%
LOT 11 - Menuiseries intérieures	112 100,73 €	934,49 €	113 035,22 €	0,83%	13 924,20 €	12,32%
LOT 11MH - Menuiseries bois	177 709,50 €	4 050,00 €	181 759,50 €	2,28%	130 990,40 €	72,07%
LOT 11MH-PS1 Menuiseries bois décors sculptés	98 650,00 €	0,00 €	98 650,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
LOT 12 - Serrurerie	274 293,40 €	0,00 €	274 293,40 €	0,00%	31 250,54 €	11,39%
LOT 12MH - Serrurerie	59 827,00 €	0,00 €	59 827,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
LOT 13 - Plâtrerie - Faux Plafond - Staff	266 618,00 €	19 451,60 €	286 069,60 €	7,30%	89 314,30 €	31,22%
LOT 13MH - Plâtrerie - Stafferie - MH	77 755,20 €	0,00 €	77 755,20 €	0,00%	77 755,21 €	100,00%
LOT 14A - Carrelage - Faïence	115 035,25 €	1 955,00 €	116 990,25 €	1,70%	42 034,94 €	35,93%
LOT 14B - Sol souple	21 663,00 €	0,00 €	21 663,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
LOT 15 - Peinture	104 426,50 €	6 734,00 €	111 160,50 €	6,45%	16 831,75 €	15,14%
LOT 15MH - Peinture - Papiers Peints	138 718,25 €	22 006,67 €	160 724,92 €	15,86%	42 746,48 €	28,38%
LOT 16 - Signalétique	49 541,00 €	0,00 €	49 541,00 €	0,00%	7 848,00 €	15,84%
LOT 16MH - Peinture Bois extérieurs	59 971,70 €	0,00 €	59 971,70 €	0,00%	0,00 €	0,00%
LOT 17 - Agencement Mobilier / Scénographie	174 922,00 €	0,00 €	174 922,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
LOT 18 - Génie Climatique	983 370,08 €	66 887,72 €	1 050 257,80 €	6,80%	240 988,97 €	22,95%
LOT 19 - Installations sanitaires	253 735,00 €	10 533,00 €	264 268,00 €	4,15%	151 149,10 €	57,20%
LOT 20 - Electricité courant fort	449 940,10 €	-11 215,00 €	438 725,10 €	-2,49%	115 612,66 €	26,35%
LOT 21 - Electricité courant faible	111 414,10 €	0,00 €	111 414,10 €	0,00%	3 555,77 €	3,19%
LOT 22 - Electricité knx	29 537,14 €	0,00 €	29 537,14 €	0,00%	10 136,01 €	34,32%
LOT 23 - Appareils élévateurs	114 000,00 €	0,00 €	114 000,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
LOT 24 - Equipements de cuisines	49 840,49 €	0,00 €	49 840,49 €			0,00%
LOT 25 - VRD	815 618,20 €	75 596,37 €	891 214,57 €	9,27%	778 265,97 €	87,33%
LOT26 - CLOISONS DEMONTABLES						
LOT 27 - STORES	13 323,00 €	0,00 €	13 323,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
LOT 28 - Fontaine	120 000,00 €	18 441,00 €	138 441,00 €	15,37%	107 785,15 €	77,86%
TOTAUX	7 429 144,81 €	533 406,99 €	7 984 601,40 €	7,18%	4 228 212,56 €	55,96%

LOT 01

Descriptif	N° Avenant	Montant
Installation d'un échafaudage comprenant transport, montage et démontage pour travaux de crépissage sur la façade arrière.	1	10 530,00 €

LOT03

Descriptif	N° Avenant	Montant
Suppression voiles penchés au RDC de l'extension, Démolition du radier des écuries et remplacement par un dallage, Suppression des bèches périphériques pour les écuries et remplacement par des longrines, Suppression des saignées dans le radier existant pour les écuries Création de massifs pour des caméras de sureté pendant la phase chantier et fourniture et pose de protections bois pour les ouvertures du château au sous-sol et RDC Etalement provisoire au R+1 du château pour sécurisation interventions	1	25 555,05 €
Modification des réservations (suppressions prévues dans le marché et ajout des nouvelles réservations au sous-sol)	2	6 230,70 €
Création de 4 sommiers béton pour appui de profilés de renforts de planchers dans le local CTA au R+2 et dans l'espace de convivialité au R+1 Reprise et rebouchage de trous dans les murs et dallages du sous-sol Démolition de mur au R+2 et dalles hautes au RDC et R+1 La création de socles pour la chaudière La mise en place d'étaisements à divers endroits du château La dépose de poutres bois au sous-sol, des cheminées au R+1, du mur de conduit de cheminée en sous-sol, d'un plafond plâtre au R+1, d'une voute au R+1, Le traitement de poutrelles métalliques corrodées La création d'un dallage (bas) et d'une dalle (haute) au sous-sol au droit de l'ancien escalier Suppression d'un saut de loup, du cuvelage de l'extension et du rebouchage d'ouvertures	3	19 656,77 €
Création de scellements de poutres bois dans les murs maçonnés qui, au regard de leur état, ne permettaient pas l'appui de poutres sans renforcement ou sans scellement.	4	2 512,80 €
Démolitions supplémentaires - Démolition de l'ancien conduit de cheminée du R+2 - Démolition arche de la salle de convivialité 1.13	5	1 778,00 €

LOT04MH

Descriptif	N° Avenant	Montant
2eme étage, Zone F, Consolidation et renforcement d'un pignon en briques	1	33 098,99 €
Fourniture taille et pose d'éléments en grès pour la balustrade de balcon suite à la dégradation des éléments grès existants		
Nord Est, 1er étage - zone 3 - toiture terrasse : Fourniture et pose d'une ouverture en grès (intérieur) sous édicule de toiture en forme de bulbe		
Dépose en démolition de caches moineaux en béton cellulaire. Compris évacuation. Construction de caches moineaux en briques 11/22/6 sur une hauteur moyenne de 1,1m. Dépose en démolition, compris évacuation des remplissages entre chevrons côté nord (4 remplissages + remplissage de la lucarne)	2	5 211,62 €
Modification des coûts des prestations de consolidation et renforcement d'un pignon en briques au R+2 en zone F suite à la non nécessité de pose d'un échafaudage,		
Travaux de renforcement de l'arc au droit du châssis du R+2		
Consolidation et restauration de la crédence de la fontaine		
Traitement de la terrasse arrière (Sud) où il a été constaté un affaissement de celle ci - Fourniture et pose d'un dallage en grès - Traitement du mur de soutènement de la terrasse - Traitement de l'escalier de la terrasse - Travaux de finition de la terrasse et de l'escalier Reprise des margelles et de l'escalier formant jardinière en pied de la terrasse arrière	3	58 040,88 €

LOT05

Descriptif	N° Avenant	Montant
Ecuries : plus value pour mise en place de claustras bois en tasseaux teinte ébène	1	1 243,19 €
Modifications sur les planchers bois du château : dépose des gravats divers du remplissage d'entrevous des planchers Mise en place d'ossatures bois complémentaires de renforcement sur certains planchers dont l'état était dégradé.	2	64 258,57 €
Dépose du remplissage d'entrevous des planchers bois haut des combles et bas du RDC du château Dépose de solives dégradées du futur plateau 201, de la future salle de repos et de son dégagement (au R+2) Pose de panneaux de plancher sur les solives existantes du plancher bas du RDC (côté Sud Ouest)	3	21 443,06 €
Espace convivialité : lambourdes bois sur dalle béton finalement conservées (moins value) Plateau 101 et Réserves 1.02, conservation des solives existantes du plancher bas, mise à niveau des lambourdes, entretoise entre solives conservées, remplacement de 5 solives Réserve 1.12 et Escaliers 2 et 3 : dépose des gravats divers des remplissages d'entrevous des planchers	4	-11 395,89 €

LOT05MH

Descriptif	N° Avenant	Montant
Reprise complète de la charpente bois du futur local EAS au R+1 (toiture en forme de bulbe fortement dégradée)	1	20 788,11 €
Reprise du colombage dégradé situé au R+1 façade Nord-Est		
Création d'entrants pour reprise des charges de planchers	2	9 180,23 €
Reprise d'un poteau sculpté (balcon angle sud) et reprise des solives sur le plancher haut R+1 côté Nord Est		

LOT07

Descriptif	N° Avenant	Montant
Fourniture et pose d'une couverture en tuiles terre cuite sous les panneaux photovoltaïques des Ecuries (56m2)	1	4 006,24 €

LOT07MH

Descriptif	N° Avenant	Montant
Incidence du traitement par air chaud de la mèche : Vérification de l'étanchéité des couvertures du château et mise en place de réparations provisoires	1	3 280,05 €
Reprise du lambris (hors lasure, traité dans un lot à part) Mise en place d'un habillage en cuivre des lucarnes des fenêtres en toiture Mise en place d'appuis de fenêtres en cuivre naturel Pose d'habillages de dessus de fenêtres cintrés en cuivre sur la façade Nord-Est Reprise totale de l'étanchéité en plomb de la terrasse balcon en zone H ainsi que la pose d'un entablement extérieur en plomb sur cette même zone	2	41 536,73 €
Etanchéité des balcons en cuivre : - Petit balcon dans l'angle aile Est et Sud (fourniture et pose d'une plaque cuivre de 1mm d'épaisseur avec relevés périphériques intégrés et pissette d'évacuation de 40mm y compris coupes et fixation comprenant la pose de couverture en cuivre sur le dessus des poutres extérieures. - Grand balcon dans l'angle aile Sud (Fourniture et pose d'une plaque de cuivre de 1mm d'épaisseur avec relevés périphériques intégrés et pissette d'évacuation de 40mm y compris coupes et fixations. Comprenant la pose de couverture en cuivre sur le dessus des poutres extérieures et pose d'une bande porte solin contre mur.	3	3 161,64 €

LOT09

Descriptif	N° Avenant	Montant
A la demande de la DRAC, fourniture et pose d'intercalaires Warm Edge Blanc RAL9016 sur les menuiseries extérieures. Fermeture provisoire des menuiseries déposées par film polyane Adaptation des châssis formant garde corps en allège Ajout du châssis 2 battants sans petits bois rep 214	1	18 571,00 €
Fourniture et pose de poignées à clé pour châssis non accessible PMR Mise en place d'un châssis 1 battant à la place de ventelle rep 221. Mise en place d'un vitrage 44,2 extérieur pour Châssis sous-sol rep 003/004 Annulation du châssis rep 127 (déjà en cours de fabrication)	2	1 394,00 €

LOT11

Descriptif	N° Avenant	Montant
Modification des prestations dans les Ecuries : - Habillage du local technique des sanitaires en panneaux compact - Fourniture et pose d'un placard coulissant en Cuisine (zone préparation) pour cacher la chaudière déplacée - Suppression de la prestation de cabine sanitaires en stratifié compact - Suppression d'une façade de gaine technique - Suppression de deux trappes d'accès aux combles	1	934,49 €

LOT11MH

Descriptif	N° Avenant	Montant
Mise en place de protections en périphérie des colonnes bois décoratives dans le salon de musique du château. Ces colonnes doivent en effet être protégées avant démolition du plancher en béton les superposant Dépose de l'ensemble avec évacuation après travaux.	1	4 050,00 €

LOT13

Descriptif	N° Avenant	Montant
Modification des prestations dans les Ecuries : - Suppression de l'isolation déroulée sur faux-plafond du local sanitaires, - Plus value pour faux-plafond entre cabines, - Fourniture et pose d'isolation et pare-vapeur sous rampant (stockage, bureau guichet, bureau infirmerie, zone préparation, zone de lavage, sanitaires H, F, enfants, local poubelle), - Fourniture et pose de dalles minérales 600x600 dans le local stockage	1	19 451,60 €
Modification des prestations de l'isolation du château : plus value pour pose d'un pare-vapeur indépendant sur doublage de murs et plus value pour découpe en pourtour des poutres bois au R+2		

LOT14A

Descriptif	N° Avenant	Montant
Fourniture et pose faïence 20x20 dans le local de stockage des Ecuries	1	1 955,00 €

LOT15

Descriptif	N° Avenant	Montant
Mise en peinture des longrines apparentes des écuries	1	6 580,00 €
Mise en place d'une lasure sur la charpente bois apparente des écuries		
Peinture de sol (Ecuries : local technique des sanitaires automatiques y compris retour sur longrines intérieures)	2	154,00 €

LOT15MH

Descriptif	N° Avenant	Montant
Mise en place de protections spéciales contre la chaleur et l'humidité pour les décors peints et les œuvres fragiles non déposables Mise en place de protection OSB en RDC sur le mobilier non déplaçable	1	7 936,07 €
A la demande de la DRAC, réalisation d'études stratigraphiques sur les boiseries extérieures	2	3 945,00 €
Mise en peinture des plafonds des pièces R04-R05-R06-R07-R08-R09-R10 du rez-de-chaussée du château	3	10 125,60 €

LOT18

Descriptif	N° Avenant	Montant
Modification du tracé de la conduite de gaz entre le château et les écuries Fourniture de la conduite de gaz enterrée depuis le coffret posé par gaz de Barr jusqu'au bâtiment	1	9 137,60 €
Modifications des installations CVC dans local traiteur des écuries et suppression de la hotte. Ajout d'un réseau d' extraction et de compensation dans local traiteur (sous-sol château) Modification du modèle de grille de ventilation du sol du château à la demande de la DRAC Modification de la PAC par 2 PAC (pour secourir si besoin) + modification des réseaux enterrés du château Modification du système de traitement de l'air du château et de son extension pour respecter la hauteur de plafonds imposée par la DRAC (remplacement des cassettes par des unités terminales plafonnères et mise en place d'armoires de climatisation pour gestion de l'humidité)	2	57 750,12 €

LOT19

Descriptif	N° Avenant	Montant
Modification du réseau gravitaire EP et EU au sous sol du château suite à l'abandon du système de relevage sur ce réseau	1	10 533,00 €

LOT20

Descriptif	N° Avenant	Montant
Suppression du poste relatif à la pose de panneaux photovoltaïques sur les écuries (refus de la DRAC de la pose de ces panneaux)	1	-11 215,00 €

LOT25

Descriptif	N° Avenant	Montant
Bétonnage sur fourreaux posés au droit de l'accès principal Remplacement du système d'évacuation du bloc sanitaires Réfection complémentaire des surfaces gravillonnées des terrasses du château Réfection de la haie de buis Réalisation de la tranchée gaz Modification des réseaux au droit des Ecuries	1	13 538,98 €
Modification du cheminement PMR par pavés en basalte noir pour guidage (en remplacement de la lame métallique dangereuse) Modification des travaux sur fontaine suite à mise à jour Modification des réseaux secs pour les bornes rechargeables et les caméras extérieures	2	3 970,00 €
Modification des réseaux d'assainissement par création d'attentes EU complémentaires au droit du château et création d'un siphon de récupération des EP du parking des écuries et de son raccordement sur un puits d'infiltration. Réalisation d'une liaison fibre ORANGE depuis le château jusqu'au réseau public situé rue de la Léonardsau	3	9 407,39 €
Pose d'un portique de sécurité double en bois à l'entrée du parking	4	5 850,00 €
Mise à jour des panneaux de signalisation du parking Mise en place d'arceaux à vélos supplémentaires Reprise des évacuations des réseaux EP et EU du château et pose de chambres de tirage supplémentaires	5	42 830,00 €

LOT28

Descriptif	N° Avenant	Montant
Mise à jour technique de la fontaine et ajout d'étanchéité en résine fibre de verre	1	18 441,00 €

Objet : Bilan financier exercice 2024 – Trail Alsace Grand Est by UTMB

Nous tenons à vous remercier sincèrement pour votre soutien et de votre confiance renouvelée pour cette 2nd édition du Trail Alsace Grand-Est by UTMB. Nous vous prions de trouver ci-dessous le bilan financier de l'événement 2024.

Par rapport au prévisionnel, l'augmentation des recettes inscriptions a permis de compenser la baisse des soutiens institutionnels et la hausse logique des dépenses opérationnelles, liée à la fois à la croissance du nombre d'inscrits et à une journée de course supplémentaire.

Par rapport à 2023, des investissements de communication ont été réalisés pour maximiser l'impact médiatique de l'événement malgré l'absence de Live.

Globalement, la baisse des soutiens institutionnels, ainsi que les investissements consentis pour pérenniser le projet n'ont pas permis à la marge de s'améliorer significativement par rapport à 2023. Elle reste donc proche de l'équilibre.

Budget Trail Alsace Grand Est (€)	Réalisé 2023	Prev	Réalisé	Réalisé Vs Prev
Nombre d'inscrits	4600	5000	6000	1000
Dépenses	1021088	1040000	1136000	96000
Opérationnelles	481423	558000	635000	77000
<i>Inscription & Chronométrage</i>	33000	35000	45000	10000
<i>Cadeaux participants + cérémonies</i>	38000	50000	59000	9000
<i>Ravitaillements & repas</i>	45000	50000	59000	9000
<i>Transport coureurs & location</i>	35000	40000	44000	4000
<i>Santé sécurité secours</i>	84298	95000	107000	12000
<i>Logistique de course</i>	84000	100000	117000	17000
<i>Toilettes etc</i>	17600	25000	28000	3000
<i>Personnel temporaire, hébergement & frais</i>	52200	53000	54000	1000
<i>Personnel local</i>	42000	50000	50000	
<i>Commodités/VIP</i>	18123	25000	32000	7000
<i>Branding/visibilité/structure</i>	32202	35000	40000	5000
Communication	166564	207000	229000	22000
<i>Presse et media</i>	48563	55000	56000	1000
<i>publicité et promotion</i>	22700	27000	29000	2000
<i>Production vidéos/photos</i>	50301	66000	70000	4000
<i>Gestion RSet marque</i>	45000	59000	74000	15000
Live	127162			
Charges de structure, personnel	245950	275000	272000	-3000
Recettes	1026651	1050667	1144333	93666
Participants	467675	589000	735000	146000
Institutionnelles	451667	341667	278333	-63334
GE	240000	140000	140000	
CEA	116667	116667	58333	-58334
Obernai	50000	50000	50000	
Colmar	30000	20000	15000	-5000
Barr	15000	15000	15000	
Partenaires privée + exposants	107309	120000	131000	11000
Marge	5563	10667	8333	-2334

Théo Dousson
Directeur Financier

Théo Dousson



Budget Trail Alsace Grand Est (€)

Nombre d'inscrits

Dépenses

Operationnelles

Inscription & Chronométrage

Cadeaux participants + cérémonies

Ravitaillements & repas

Transport coureurs & location

Santé sécurité secours

Logistique de course

Toilettes etc

Personnel temporaire, hébergement & frais

Personnel local

Commodités/VIP

Branding/visibilité/structure

Communication

Presse et media

publicité et promotion

Production videos/photos

Gestion RS et marque

Live

Charges de structure, personnel

Recettes

Participants

Institutionnelles

GE

CEA

Obernai

Colmar

Barr

Partenaires privée + exposants

Marge

	Réalisé 2024	Prev
Nombre d'inscrits	6 000	7 000
Dépenses	1 136 000	1 130 000
Operationnelles	635 000	645 000
<i>Inscription & Chronométrage</i>	<i>45 000</i>	<i>48 000</i>
<i>Cadeaux participants + cérémonies</i>	<i>59 000</i>	<i>57 000</i>
<i>Ravitaillements & repas</i>	<i>59 000</i>	<i>60 000</i>
<i>Transport coureurs & location</i>	<i>44 000</i>	<i>45 000</i>
<i>Santé sécurité secours</i>	<i>107 000</i>	<i>110 000</i>
<i>Logistique de course</i>	<i>117 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Toilettes etc</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>
<i>Personnel temporaire, hébergement & frais</i>	<i>54 000</i>	<i>55 000</i>
<i>Personnel local</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Commodités/VIP</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>
<i>Branding/visibilité/structure</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
Communication	229 000	200 000
<i>Presse et media</i>	<i>56 000</i>	<i>50 000</i>
<i>publicité et promotion</i>	<i>29 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Production videos/photos</i>	<i>70 000</i>	<i>66 000</i>
<i>Gestion RS et marque</i>	<i>74 000</i>	<i>59 000</i>
Live		
Charges de structure, personnel	272 000	285 000
Recettes	1 144 333	1 138 000
Participants	735 000	803 000
Institutionnelles	278 333	205 000
GE	140 000	140 000
CEA	58 333	
Obernai	50 000	50 000
Colmar	15 000	
Barr	15 000	15 000
Partenaires privée + exposants	131 000	130 000
Marge	8 333	8 000

